



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                  |              |                         |  |   |
|------------------|--------------|-------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº TGOV<br>0 | PROPONENTE TOMADOR<br>- | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>GINÁSIO BACUPARI | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>GINÁSIO DA EMEF DOMINGOS SARAIVA |
|------------------|--------------|-------------------------|--|---|

| Item                           | Descrição                        | Valor (R\$)  | Parcelas:  | 1              | 2          | 3          | 4          | 5          | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                |                                  |              |            | 10/25          | 11/25      | 12/25      | 01/26      | 02/26      | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 |
| 1.                             | GINÁSIO BACUPARI                 | 1.487.983,71 | % Período: | 24,88%         | 28,31%     | 27,65%     | 19,16%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                           | CANTEIRO DE OBRAS                | 16.998,34    | % Período: | 100,00%        |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                           | ADMINISTRAÇÃO                    | 21.265,63    | % Período: | 25,00%         | 25,00%     | 25,00%     | 25,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                           | PROJETOS EXECUTIVOS              | 7.301,60     | % Período: | 100,00%        |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                           | MOBILIZAÇÃO                      | 2.648,09     | % Período: | 100,00%        |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                           | DESMOBILIZAÇÃO                   | 2.648,09     | % Período: |                |            |            | 100,00%    |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                           | SERVIÇOS INICIAIS                | 11.147,67    | % Período: | 100,00%        |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                           | FUNDAÇÕES                        | 293.234,02   | % Período: | 100,00%        |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                           | PILARES                          | 124.591,84   | % Período: | 25,00%         | 75,00%     |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.9.                           | VIGAS 20X35                      | 73.626,50    | % Período: |                | 50,00%     | 50,00%     |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.10.                          | COBERTURA                        | 279.992,97   | % Período: |                | 50,00%     | 50,00%     |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.11.                          | TRANSPORTE MATERIAIS             | 2.435,00     | % Período: | 100,00%        |            |            |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.12.                          | ALVENARIAS                       | 139.552,18   | % Período: |                |            | 50,00%     | 50,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.13.                          | REVESTIMENTOS                    | 15.434,62    | % Período: |                |            |            | 100,00%    |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.14.                          | PISO                             | 144.917,82   | % Período: |                | 75,00%     | 25,00%     |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.15.                          | ESQUADRIAS, JANELAS E PORTAS     | 124.478,53   | % Período: |                |            | 25,00%     | 75,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.16.                          | QUADRA                           | 73.938,37    | % Período: |                | 50,00%     | 50,00%     |            |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.17.                          | PALCO                            | 18.172,74    | % Período: |                |            | 50,00%     | 50,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.18.                          | LAJE SOBRE BANHEIRO, COPA E SALA | 49.000,35    | % Período: |                |            | 50,00%     | 50,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.19.                          | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ÁG | 32.088,14    | % Período: |                |            | 25,00%     | 75,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.20.                          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | 40.933,19    | % Período: |                |            | 25,00%     | 75,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.21.                          | COLETA E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTE  | 13.578,02    | % Período: |                |            | 25,00%     | 75,00%     |            |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 1.487.983,71</b> |                                  |              |            | %:             | 24,88%     | 28,31%     | 27,65%     | 19,16%     |       |       |       |       |       |       |       |
|                                |                                  |              |            | Repassa:       | -          | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:                       |                                  |              |            | Contrapartida: | 370.229,09 | 421.227,57 | 411.456,89 | 285.070,16 |       |       |       |       |       |       |       |



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                  |              |                         |  |   |
|------------------|--------------|-------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº TGOV<br>0 | PROponente TOMADOR<br>- | Apelido Empreendimento<br>GINÁSIO BACUPARI | Descrição do Lote<br>GINÁSIO DA EMEF DOMINGOS SARAIVA |
|------------------|--------------|-------------------------|--|---|

| Item       | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas:            | 1                 | 2                 | 3                   | 4                   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |           |             |                      | 10/25             | 11/25             | 12/25               | 01/26               | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 |
|            |           |             | Outros:              | -                 | -                 | -                   | -                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            |           |             | <b>Investimento:</b> | <b>370.229,09</b> | <b>421.227,57</b> | <b>411.456,89</b>   | <b>285.070,16</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            |           |             | %:                   | 24,88%            | 53,19%            | 80,84%              | 100,00%             |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            |           |             | Repasse:             | -                 | -                 | -                   | -                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado: |           |             | Contrapartida:       | 370.229,09        | 791.456,66        | 1.202.913,55        | 1.487.983,71        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            |           |             | Outros:              | -                 | -                 | -                   | -                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            |           |             | <b>Investimento:</b> | <b>370.229,09</b> | <b>791.456,66</b> | <b>1.202.913,55</b> | <b>1.487.983,71</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |

PALMARES DO SUL

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE OLIVEIRA BRAZ

CREA/CAU: RS076828

ART/RRT: