



CRONOGRAMA  
POSTO SAUDE NARA LISA

DATA:		BDI:	24,23%
FONTE:	VERSÃO	HO	MÊS
SINAPI	2021/06 - SEM DESONERAÇÃO	110,61%	68,86%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITE	DESCRIÇÃO	VALOR	mes 1		mes 2		mes 3		mes 4		mes 5		mes 6		mes 7		mes 8	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 122.559,89	100%	R\$ 122.559,89	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
2	FUNDAÇÃO	R\$ 251.009,96	20%	R\$ 51.009,96	40%	R\$ 100.000,00	40%	R\$ 100.000,00	0%		0%		0%		0%		0%	
3	ESTRUTURA	R\$ 277.080,09	0%		28%	R\$ 77.080,09	36%	R\$ 100.000,00	36%	R\$ 100.000,00	0%		0%		0%		0%	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 123.408,12	0%		0%		49%	R\$ 60.000,00	51%	R\$ 63.408,12	0%		0%		0%		0%	
5	COBERTURA	R\$ 192.543,13	0%		0%		0%		48%	R\$ 92.543,13	52%	R\$ 100.000,00	0%		0%		0%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.394,97	0%		0%		0%		49%	R\$ 7.000,00	51%	R\$ 7.394,97	0%		0%		0%	
7	ESQUADRIAS	R\$ 216.419,90	0%		0%		0%		0%		46%	R\$ 100.000,00	54%	R\$ 116.419,90	0%		0%	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 68.344,35	0%		0%		29%	R\$ 20.000,00	29%	R\$ 20.000,00	41%	R\$ 28.344,35	0%		0%		0%	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 102.444,03	0%		0%		0%		29%	R\$ 30.000,00	29%	R\$ 30.000,00	41%	R\$ 42.444,03	0%		0%	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.760,02	0%		0%		0%		0%		51%	R\$ 10.000,00	49%	R\$ 9.760,02	0%		0%	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.555,33	0%		0%		0%		0%		42%	R\$ 15.000,00	58%	R\$ 20.555,33	0%		0%	
12	PINTURA	R\$ 182.408,77	0%		0%		0%		0%		0%		45%	R\$ 82.408,77	55%	R\$ 100.000,00	0%	
13	MARMORARIA	R\$ 1.418,36	0%		0%		0%		0%		0%		100%	R\$ 1.418,36	0%		0%	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 42.035,16	0%		0%		0%		0%		0%		48%	R\$ 20.000,00	52%	R\$ 22.035,16	0%	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 72.483,26	0%		0%		0%		28%	R\$ 20.000,00	28%	R\$ 20.000,00	45%	R\$ 32.483,26	0%		0%	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 213.024,16	0%		0%		0%		0%		14%	R\$ 30.000,00	14%	R\$ 30.000,00	35%	R\$ 75.000,00	37%	R\$ 78.024,16
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 41.990,12	0%		0%		0%		0%		0%		0%		48%	R\$ 20.000,00	52%	R\$ 21.990,12
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.537,67	0%		0%		0%		0%		0%		0%		47%	R\$ 4.000,00	53%	R\$ 4.537,67
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 23.942,86	0%		0%		0%		0%		0%		0%		42%	R\$ 10.000,00	58%	R\$ 13.942,86
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 7.252,40	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	R\$ 7.252,40
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.126,04	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	R\$ 3.126,04
		<b>R\$ 2.019.738,59</b>		<b>R\$ 173.569,85</b>		<b>R\$ 177.080,09</b>		<b>R\$ 280.000,00</b>		<b>R\$ 332.951,25</b>		<b>R\$ 340.739,32</b>		<b>R\$ 355.489,67</b>		<b>R\$ 231.035,16</b>		<b>R\$ 128.873,25</b>
			<b>8,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8,77</b>	<b>13,86</b>	<b>16,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>	<b>6,38</b>				<b>R\$ 2.019.738,59</b>

Composição BDI: Garantias:0,74% - Risco: 0,86% - Desp. Finac:1,20% - Adm. Central:4,97% - Lucro:8,56% - Tributos:7,90% BDI=24,23