

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: R. NSA SENHORA DOS NEVEGANTES 224 - PALMARES DO SUL, RS

DATA: 01/09/2023

DATA BA jul/23

CIDADE Palmares do Sul

RESPONSÁVEL TÉCNICO

#REF!

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	PERÍODO						
				VALORES TOTAIS	% TOTAL	1° MÊS	%	2° MÊS	%	
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES									
1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	2.000,00	R\$ 1.900,00	1,50%	R\$ 1.900,00	100%			
0	Sub-total Item			R\$ 1.900,00	1,50%					
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
2.1	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, DIVIDIDA EM 100 E 50MM, INCLUSIVE EMENDAS E FIXAÇÃO	m	417,00	R\$ 29.114,94	22,96%	R\$ 29.114,94	100%			
2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	1700,00	R\$ 6.443,00	5,08%	R\$ 3.221,50	50%	R\$ 3.221,50	50%	
2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	4800,00	R\$ 26.352,00	20,78%	R\$ 13.176,00	50%	R\$ 13.176,00	50%	
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	250,00	R\$ 2.122,50	1,67%	R\$ 1.061,25	50%	R\$ 1.061,25	50%	
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	m	400,00	R\$ 4.732,00	3,73%	R\$ 2.366,00	50%	R\$ 2.366,00	50%	
2.6	TOMADA DE TOMADA DE EMBUTIR OU SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	172,00	R\$ 8.969,80	7,07%			R\$ 8.969,80	100%	
2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	uni	39,00	R\$ 1.617,72	1,28%			R\$ 1.617,72	100%	
2.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	uni	5,00	R\$ 316,80	0,25%			R\$ 316,80	100%	
2.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	1,00	R\$ 123,90	0,10%			R\$ 123,90	100%	
2.10	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 OU INTERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	uni	45,00	R\$ 1.994,85	1,57%			R\$ 1.994,85	100%	
2.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	uni	154,00	R\$ 12.273,80	9,68%			R\$ 12.273,80	100%	
2.13	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E	uni	52,00	R\$ 3.580,20	2,82%	R\$ 3.580,20	100%			
2.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE DE DRYWALL	m	275,00	R\$ 3.220,25	2,54%	R\$ 3.220,25	100%			
2.15	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN	uni	1,00	R\$ 2.958,06	2,33%			R\$ 2.958,06	100%	
2.16	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M,	uni	1,00	R\$ 1.326,48	1,05%			R\$ 1.326,48	100%	
2.17	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000	uni	1,00	R\$ 1.962,12	1,55%			R\$ 1.962,12	100%	
2.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO 100V	uni	2,00	R\$ 2.509,50	1,98%			R\$ 2.509,50	100%	
2.19	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	uni	1,00	R\$ 1.455,71	1,15%			R\$ 1.455,71	100%	
2.20	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	uni	2,00	R\$ 400,06	0,32%			R\$ 400,06	100%	
2.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	uni	17,00	R\$ 243,61	0,19%			R\$ 243,61	100%	
2.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	40,00	R\$ 676,80	0,53%			R\$ 676,80	100%	
2.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	6,00	R\$ 101,52	0,08%			R\$ 101,52	100%	
2.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	uni	1,00	R\$ 19,00	0,01%			R\$ 19,00	100%	
2.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	2,00	R\$ 242,34	0,19%			R\$ 242,34	100%	
2.26	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE	uni	8,00	R\$ 702,56	0,55%			R\$ 702,56	100%	
2.27	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	uni	2,00	R\$ 745,24	0,59%			R\$ 745,24	100%	
0	Sub-total Item			R\$ 124.934,00	98,50%					