

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
REFORMA PONTUAL NA SEDE ADMINISTRATIVA**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**LOCAL:** R. NSA SENHORA DOS NEVEGANTES 224 - PALMARES DO SUL, RS

**DATA:** 01/09/2023

**DATA BA:** jul/23

**CIDADE:** Palmares do Sul

RESPONSÁVEL TÉCNICO

#REF!

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT.	PERÍODO					
				VALORES TOTAIS	% TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%
<b>1</b>	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>								
1.1	REMOÇÃO DE PISO DE CARPETE DE FORMA MANUAL, INCLUINDO LIMPEZA DE RESÍDUOS	m²	48,14	R\$ 404,86	0,31%	R\$ 404,86	100%		
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	5,72	R\$ 434,49	0,33%	R\$ 434,49	100%		
	Sub-total Item			<b>R\$ 839,35</b>	<b>0,65%</b>				
<b>2</b>	<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>								
2.2	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM)	m²	11,00	R\$ 1.297,23	1,00%	R\$ 1.297,23	100%		
0	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP 25MM	m²	22,00	R\$ 1.214,84	0,94%	R\$ 1.214,84	100%		
	Sub-total Item			<b>R\$ 2.512,07</b>	<b>1,94%</b>				
<b>3</b>	<b>PISOS</b>								
3.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, E= 5CM	m²	48,14	R\$ 4.913,65	3,79%	R\$ 4.913,65	100%		
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM	m²	48,14	R\$ 7.457,37	5,74%	R\$ 7.457,37	100%		
	Sub-total Item			<b>R\$ 12.371,02</b>	<b>9,53%</b>				
<b>4</b>	<b>APARELHOS SANITÁRIOS</b>								
4.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	uni	9,00	R\$ 487,08	0,38%			R\$ 487,08	100%
	Sub-total Item			<b>R\$ 487,08</b>	<b>0,38%</b>				